

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 48 del Registro di Settore
del 17/04/2023**

**N. 86 del Registro Generale
del 17/04/2023**

OGGETTO: (LP38). PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47H19000570001" - IMPORTO EURO 194.000,00. FONDI REGIONE PUGLIA DGR 2367/2019 - FSC 2014-2020 "PATTO PER IL SUD" - "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PICCOLI COMUNI" - DELIBERA CIPE N. 14/2019. CONTRATTO CIG "8898375359". APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO.

Il giorno **17/04/2023**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 10 del 01-08-2022, di nomina del Responsabile del Settore "Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici" (Settore Tecnico in breve);
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii., a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dall'Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**) n. **I47H19000570001**;
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) n. **8898375359**;

PREMESSO:

Che salvo di situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico per lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", finalizzato alla manutenzione delle strade urbane in modo da garantire una migliore sicurezza della viabilità urbana;

Che l'investimento pubblico risulta:

- regolarmente registrato con il CUP sopra richiamato nel sistema informatico della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica degli Investimenti Pubblici, in ottemperanza alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- interamente finanziato dalla Regione Puglia giusta delibera attuativa DGR 16 dicembre 2019, n. 2367, a valere sul FSC 2014-2020 "Patto per il SUD" - Assegnazione risorse al "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade piccoli comuni" - Delibera CIPE n. 14/2019;
- regolato dallo specifico "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Zollino", acquisito al prot. 1041 del 09-03-2020, sottoscritto da entrambe le parti alla data del 16-03-2020;

Che con propria Deliberazione DGC n. 37 del 18-04-2019 la Giunta Comunale provvedeva:

- ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in argomento per l'importo totale di € 295.000,00;
- a nominare il geom. MUSARO' Luca Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'investimento pubblico in argomento, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016);

Che con DGC n. 48 del 20-05-2019, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la rimodulazione del progetto esecutivo dell'opera in argomento per l'importo totale di € 194.000,00, composto da € 156.749,92 per lavori ed € 37.250,058 quali somme a disposizione per spese generali;

Che con Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020 si è proceduto, a conclusione del rapporto di lavoro del geom. MUSARÒ con il Comune di Zollino, alla nomina del nuovo RUP geom. ROSATO Pantaleo;

Che con Deliberazione n. 10 del 10-02-2021 la Giunta Comunale ha nominato, a seguito della morte accidentale del geom. ROSATO Pantaleo, nuovo RUP l'ing. MITTARIDONNA Raffaele;

Che a conclusione della specifica procedura espletata, con DST n. 21/45 del 21-02-2022 è stata approvata e disposta l'Aggiudicazione dell'appalto dei lavori in favore dell'Operatore Economico "MERIDIONAL SCAVI S.R.L." (cf.-p.iva: 04488920754), con sede in RUFFANO (LE) alla via S. Maria di Leuca n. 380, risultato primo in graduatoria con il punteggio di 100, per l'importo contrattuale netto di € 150.552,69 comprendente:

- l'importo netto dei lavori pari ad € 141.355,90, ottenuto dalla detrazione del ribasso offerto di € 6.197,23 (ribasso percentuale 4,20%) sull'IBA di € 147.553,13;
- gli oneri per l'attuazione della sicurezza in cantiere pari ad € 9.196,79;
- le migliorie tecnico-qualitative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara;

Che in data 09-06-2022 si è proceduto alla Consegna dei Lavori sotto riserve di legge ai sensi della L. n. 120/2020;

Che in data 19-09-2022 al rep. comunale n. 578, tra la ditta affidataria ""MERIDIONAL SCAVI S.R.L." e il Comune di Zollino, è stato sottoscritto nelle forme di legge il contratto d'Appalto dei Lavori regolante le obbligazioni reciproche;

Che DGC n. 136 del 12-12-2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante approntata dal Direttore dei Lavori, obbligatoria per riconoscere all'impresa affidataria la revisione prezzi conseguente l'eccezionale incremento del costo di produzione dei materiali da costruzione, che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale di € 10.984,62 oltre iva al 10%;

Che con DST n. 132/319 del 20-12-2022 sono stati approvati gli atti di contabilità aggiornati allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dell'importo progressivo netto di € 140.214,56 esclusa IVA, eseguiti alla data del 06-10-2022, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di € 139.500,00 oltre IVA di € 13.950,00;

Che con medesima DST n. 132/319 del 19-12-2019, con riferimento al CP. n. 1 di € 139.500,00 è stata liquidata la somma in acconto di € 54.700,00 oltre iva (10%) di € 5.470,00, considerato che la Regione Puglia con Atto dirigenziale (AD) n. 714 del 12-12-2022 del DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE, SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE, ha liquidato al Comune di Zollino una prima erogazione di € 69.700,00;

Che con DST n. 16/17 del 16/02/2023 è stata liquidata la spesa di € 84.800,00 oltre IVA di € 8.840,00, emessa a titolo di saldo del pagamento del C.P. 1;

Che con DST n. 17/35 del 16-02-2023 sono stati approvati gli atti di contabilità aggiornati allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 dell'importo progressivo netto di € 161.537,51, esclusa IVA, e liquidato il relativo Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 21.200,00 oltre IVA di € 2.120,00, emesso sulla base del SAL n. 2 e tenuto conto delle ritenute di legge e degli acconti già percepiti;

DATO ATTO che lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 è l'ultimo S.A.L., in quanto sono state eseguite il 100% delle lavorazioni contrattuali, e che con l'emissione del Certificato di Pagamento n. 2 rimangono da riconoscere all'impresa affidataria, rispetto all'importo contrattuale, soltanto le ritenute di legge e gli arrotondamenti da riconoscere dopo l'approvazione della relazione sul Conto Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi;

VERIFICATO che le determinazioni di affidamento e liquidazione sopra richiamate esplicitano puntualmente:

- le motivazioni e l'ammontare della spesa totale del contratto in argomento, comprensivo della perizia approvata, pari ad € 161.537,51 esclusa iva;
- l'allocatione in bilancio della spesa contratta ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la procedura esperita per l'individuazione dei concorrenti, la selezione degli offerenti e il criterio di aggiudicazione per la selezione del contraente;
- la spesa già sostenuta ammonta in € 160.700,00 oltre iva;

ACQUISITI al prot. com. n. 1885 del 03-04-2023 il Direttore dei lavori ha trasmesso:

i documenti relativi allo **STATO FINALE DEI LAVORI, REVISIONATO E SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE INVIO** (PROTOCOLLO GENERALE N° 0001489 del 15-03-2023), che si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione sullo stato finale dei lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. stato finale dei lavori;
4. giornale dei lavori;
5. documento di trasporto dei materiali e certificati degli impianti di produzione;
6. certificato di ultimazione dei lavori (di cui al PROTOCOLLO GENERALE N° 0000782 del 10-02-2023).

VISTA la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal direttore dei lavori, da cui risulta correttamente un Credito Residuo di € 837,51 oltre iva, da liquidare e pagare all'impresa, ed il rispetto dei termini contrattuali;

RICEVUTA dall'affidatario, al protocollo comunale n. 1893 del 03-04-2023, la relativa fattura elettronica n. 11 del 03-04-2023 di € 837,51 oltre IVA € 83,75, emessa a titolo di saldo per il pagamento del Credito Residuo;

PRESO ATTO che nella fattura emessa sono riportati i codici CIG ed IBAN di riferimento per assolvere la tracciabilità dei flussi finanziari del contratto affidatogli, in ossequio alla L. 13-08-2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della verifica con esito "RISULTA REGOLARE" della regolarità contributiva degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, di cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esperita mediante acquisizione telematica del DURC "INAIL36314615" con scadenza validità il 13/05/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto in bozza dall'ing. TURE Salvatore in qualità di supporto al RUP, giusto contratto DR.ST n. 82/124 del 10-05-2021 attuativo del contratto generale "AQ n. 687/2021";

RITENUTO per quanto sopra di poter liquidare la spesa in argomento;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE:**
 - Gli atti di contabilità aggiornati allo Stato Finale dei Lavori trasmessi dal Direttore dei Lavori, eseguiti alla data del 30-01-2023, dell'importo progressivo netto di € 161.537,51 (di cui: lavori € 152.340,72; sicurezza € 9.196,79) esclusa IVA, unitamente alla Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
 - La Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal direttore dei lavori, da cui risulta correttamente un Credito Residuo di € 837,51 oltre iva, da liquidare e pagare all'impresa, ed il rispetto dei termini contrattuali;
3. **DI LIQUIDARE** all'Operatore Economico affidatario "MERIDIONAL SCAVI S.R.L." (cf.-p.iva: 04488920754) la relativa fattura elettronica n. 11 del 03-04-2023 di € 837,51 oltre IVA € 83,75, emessa a titolo di saldo per il pagamento del Credito Residuo;
4. **DI IMPUTARE** la spesa liquidata di € 921,26 sul bilancio in corso di formazione 2023-2025, esercizio 2023, cap. 3010, RR.PP., dando atto che detta spesa:
 - trova idonea allocazione nel Quadro Tecnico Economico dell'investimento pubblico, identificato dal CUP riportato in narrativa;
 - è interamente finanziato dalla Regione Puglia giusta delibera attuativa DGR 16 dicembre 2019, n. 2367, a valere sul FSC 2014-2020 "Patto per il SUD" - Assegnazione risorse al "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade piccole comuni" - Delibera CIPE n. 14/2019;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che ne decreta l'esecutività ogni effetto di legge, e per la registrazione in bilancio degli impegni economici assunti, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che:
 - salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente dell'Ente "www.comune.zollino.le.it", sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **86 del 17/04/2023**

OGGETTO: (LP38). PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE. LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47H19000570001" - IMPORTO EURO 194.000,00. FONDI REGIONE PUGLIA DGR 2367/2019 - FSC 2014-2020 "PATTO PER IL SUD" - "PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PICCOLI COMUNI" – DELIBERA CIPE N. 14/2019. CONTRATTO CIG "8898375359". APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 17/04/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 17/04/2023

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 28/04/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 28/04/2023

Il Messo Comunale
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA