

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

**N. 204 del Registro di Settore
del 21/10/2021**

**N. 306 del Registro Generale
del 21/10/2021**

OGGETTO: (LP-29). LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D20000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE". APPALTO LAVORI CIG "Z342FEB759". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

Il giorno **21/10/2021**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 26-07-2021, di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 26-07-2021, di nomina del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii., a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dall'Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i codici:

- **CUP** n. **I45D20000030002**;
- **CIG** n. **Z342FEB759**;

PREMESSO che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico di recupero funzionale degli spogliatoi dei campi da tennis comunali, finalizzato a recuperare un immobile di proprietà comunale in precarie condizioni statiche, in modo da soddisfare l'interesse pubblico generale a disporre di una struttura cittadina, rinnovata e sicura, utile a consentire la piena fruibilità dei campi da tennis comunali e della relativa attività sportiva.

RILEVATO:

Che con Deliberazione DGC n. 77 del 25.09.2019, la Giunta Comunale:

- demandava al Responsabile del III Settore comunale l'indirizzo a predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica per partecipare al suddetto avviso regionale;
- nominava il Responsabile del III Settore comunale, Geom. ROSATO Pantaleo, Responsabile Unico del Procedimento amministrativo per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico in argomento;

Che con DGC n. 101 del 23-11-2020 è stato nominato RUP l'ing. MITTARIDONNA Raffaele, in sostituzione del defunto geom. ROSATO Pantaleo;

Che con A.D. n. 1080 del 18.12.2019 la Regione Puglia, conclusa l'apposita istruttoria delle manifestazioni di interesse giunte, approvava l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento tra cui quella presentata dal Comune di Zollino per il *recupero funzionale degli spogliatoi dei campi da tennis comunali*;

Che la copertura finanziaria dell'investimento pubblico è quindi garantita dalla Regione Puglia, per l'intera spesa di € 50.000,00, con le somme stanziare dall'AD 1080/2019;

Che le spese rivenienti dal Quadro Economico dell'investimento pubblico sono allocate al cap. 2555 del bilancio comunale di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021;

Che a conclusione della specifica procedura espletata, con Determinazione del Settore Tecnico DST n. 08/25 del 03-03-2020 è stato affidato il Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, contratto CIG n. Z612C49628 di importo netto pari ad € 8.000,00, al Professionista "ing. TURE Salvatore" (cf. TRUSVT64L21M187A - p.iva 02883470755) con sede legale in Zollino (LE);

Che propria Deliberazione DGC n. 14 del 09-03-2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l'importo di € 33.894,01 oltre € 16.105,99 quali somme a disposizione;

Che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto affidato, in ossequio alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è stato regolarmente acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) richiamato in oggetto;

Che a conclusione della specifica procedura espletata, con Determinazione del Settore Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici DS.UELP n. 113 del 06-05-2021 l'appalto di lavori è stato aggiudicato, per l'importo contrattuale netto di € 33.046,66, comprendente lavori (€ 31.310,41) e oneri per l'attuazione della sicurezza in cantiere (€ 1.736,25), all'Operatore Economico (OE):

- "PELLÈ LUIGI" s.u.r.l. (cf. - p.iva. 04198170757);
- sede legale in Castrì di Lecce (LE) alla via Ciro MENOTTI n. 15;
- PEC luigipelle@cgn.legalmail.it

Che la suddetta determina di affidamento ha valore contrattuale ai sensi dell'art. 32, co.14, del D.Lgs. 50/2016;

Che con DS.UELP n. 138/197 del 15-07-2021 sono stati approvati gli atti di contabilità aggiornati allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, compreso il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo netto di € 15.500,00 oltre iva;

Che con DS.UELP n. 170/241 del 07-09-2021 è stata approvata Perizia di Variante e Suppletiva al progetto definitivo-esecutivo approvato con DGC n. 14/2020, comportante un incremento di spesa in netti € 2.516,47, pari al 7,60% dell'importo contrattuale netto dei lavori originari pari ad € 31.353,82 oltre € 1.736,25 IVA esclusa, per un nuovo definitivo importo contrattuale netto pari ad € 35.606,54;

ACQUISITI al prot. com. n. 5203 del 07.10.2021, trasmessi dalla Direzione dei Lavori, gli atti di contabilità dei lavori:

-  19-9_L_Certificato Ultimazione Lavori_signed.pdf
-  19-9_L_Relazione Conto Finale_signed.pdf
-  19-9_L_Certificato Regolare Esecuzione.p7m
-  19-9_L_Certificato_STATO FINALE.p7m
-  19-9_L_Computo metrico_STATO FINALE.p7m
-  19-9_L_Libretto Misure_STATO FINALE.p7m
-  19-9_L_registro_contabilita_STATO FINALE.p7m
-  19-9_L_Sommario Registro Contabilita_SF.p7m
-  19-9_L_Sottocomputo_SF.p7m
-  19-9_L_Stato Finale Lavori.p7m

PRESO ATTO dalla Relazione sul Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione che il Credito Residuo da liquidare alla ditta ammonta in netti € 20.106,54 oltre iva di € 2.010,65;

VERIFICATO che le determinazioni di affidamento e liquidazione sopra richiamate esplicitano puntualmente:

- le motivazioni contrarre la spesa complessiva di € 35.606,54 oltre IVA al 10%;
- l'allocatione in bilancio della spesa contratta ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la procedura esperita per l'individuazione dei concorrenti, la selezione degli offerenti e il criterio di aggiudicazione per la selezione del contraente;
- l'ammontare della spesa già liquidata sostenuta in acconto pari ad € 15.500,00 oltre IVA;

DATO ATTO:

Che dalla verifica condotta l'importo del Credito Residuo ammonta effettivamente in netti € 20.106,54 oltre iva di € 2.010,65 pari alla spesa residua impegnata per l'appalto dei lavori disponibile;

Che i lavori sono stati svolti nei termini contrattuali come da conteggio analitico riportato nella Relazione sul Conto Finale:

		GIORNI	TERMINE CONTRATTUALE
DATA CONSEGNA LAVORI	20/05/2021	120	17/09/2021
PROROGA TERMINI 1			
D.ST n. 170/241 del 02-09-2021		30	17/10/2021
DATA FINE LAVORI			27/09/2021

RICEVUTA al prot. com. n. 5290 del 12-10-2021 dalla ditta esecutrice i lavori "PELLE' LUIGI surl" la relativa fattura elettronica n. 10 del 11-10-2021 di € 22.117,19 (imp. € 20.106,54; IVA € 2.010,65), emessa per il pagamento del Credito Residuo;

DATO ATTO della verifica con esito "RISULTA REGOLARE" della regolarità contributiva degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, di cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esperita mediante acquisizione telematica del DURC "INPS_26993262" con scadenza 05-11-2021;

RITENUTO per quanto sopra di poter liquidare la spesa in argomento;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE:**
 - La relazione sul Conto Finale redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, sulla base degli atti di contabilità aggiornati allo Stato finale e dell'andamento temporale dei lavori;
 - Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dallo stesso sottoscritto insieme all'impresa esecutrice, regolarmente vistato dal RUP, e liquidare il Credito Residuo dell'importo netto di € 20.106,54 oltre iva di € 2.010,65 spettante all'appaltatore a saldo di quanto eseguito;
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta esecutrice i lavori "PELLE' LUIGI surl" la relativa fattura elettronica n. 10 del 11-10-2021 di € 22.117,19 (imp. € 20.106,54; IVA € 2.010,65), emessa per il pagamento del Credito Residuo;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva liquidata trova allocazione:
 - al cap. 2555 del bilancio comunale di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021;
 - nel Quadro Tecnico Economico dell'investimento pubblico identificato dal CUP riportato in narrativa, finanziato dalla Regione Puglia, per l'intera spesa di € 50.000,00, con le somme stanziare dall'AD 1080/2019);
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che ne decreta l'esecutività ogni effetto di legge, e per la registrazione in bilancio degli impegni economici assunti, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI EVIDENZIARE** e precisare che:
 - a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web "www.comune.zollino.le.it", sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 .

Impegno collegato

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero funzionale campi da tennis				
CIG:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	6.1	2555	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-

				impegno
0	212	24.847,20	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
721	24.847,20	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. **306 del 21/10/2021**

OGGETTO: (LP-29). LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D20000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE". APPALTO LAVORI CIG "Z342FEB759". APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Impegno collegato

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero funzionale campi da tennis				
CIG:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	6.1	2555	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	212	24.847,20	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI Codice Fiscale: - P.Iva:
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
721	24.847,20	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Zollino, 21/10/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 21/10/2021

Il Responsabile dell'Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/10/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO